

TABELA I - MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELO CONTRATO Nº 056/2016

Muni- cípio	Empresa	Boletim Medição		Período de Medição	Nota fiscal			Ordem Bancária	
		Nº	Data		Nº	Valor	Data	Nº	Data
S.Caetano de Odivelas	Rodo-plan	01/2016	16/06/16	16/05 a 16/06/16	61	649.384,00	19/09/16	20160B01895	20/09/16
Vigia	Rodo-plan	01/2016	16/06/16	16/05 a 16/06/16	63	220.792,00	19/09/16	20160B01896	20/09/16
S.Caetano de Odivelas	Rodo-plan	02/2016	18/07/16	17/06 a 18/07/16	71	348.360,27	27/12/16	20160B02744 20160B02786	29/12/16
Vigia	Rodo-plan	02/2016	18/07/16	17/06 a 18/07/16	72	443.630,87	27/12/16	20160B02737 20160B02788	29/12/16
São Miguel do Guamá	Leal Jr. ¹	01/2016	07/11/16	05/10 a 07/11/16	1006	153.190,45	01/06/17	20170B01022	06/06/17
Santa Maria do Pará	Leal Jr. ¹	01/2016	07/11/16	05/10 a 07/11/16	1005	586.174,20	01/06/17	20170B01023	06/06/17
Santa Maria do Pará	Leal Jr. ¹	02/2016	09/12/16	08/11 a 07/12/16	1022	586.174,20	08/06/17	20170B01070	08/06/17
São Miguel do Guamá	Leal Jr. ¹	02/2016	09/12/16	08/11 a 07/12/16	1023	153.190,45	08/06/17	20170B01066	08/06/17
Santa Maria do Pará ²	Leal Jr. ¹	03/2016	06/01/17	08/12 a 06/01/17	1042	75.545,04	31/08/17	20170B01692	05/09/17
São Miguel do Guamá ²	Leal Jr. ¹	03/2016	09/01/17	08/12 a 07/01/17	1055	306.380,89	09/10/17	20170B02016 20170B02017	11/10/17
S.Caetano de Odivelas	Rodo-plan	03/2016	17/08/16	19/07 a 17/08/16	79	812.793,53	11/10/17	20170B02086 20170B02087	17/10/17
S.Caetano de Odivelas ²	Rodo-plan	04/2016	16/09/16	18/08 a 16/09/16	80	475.809,00	24/10/17	20170B02204 20170B02205	26/10/17
Vigia ²	Rodo-plan	03/2016	17/08/16	19/07 a 17/08/16	82	1.249.337,13	12/12/17	20170B02616 20170B02617	14/12/17
São Miguel do Guamá ²	Rodo-plan	01/2016	17/08/16	19/07 a 17/08/16	83	451.459,28	14/12/17	20170B02659 20170B02660	15/12/17
Castanhal	Rodo-plan	01/2018	31/01/18	02/01 a 31/01/18	87	1.110.895,43	06/03/18	20180B00444 20180B00445	13/03/18
Maracanã	Rodo-plan	01/2018	31/01/18	02/01 a 31/01/18	88	336.114,37	06/03/18	20180B00446 20180B00447	13/03/18
Santa Izabel do Pará	Rodo-plan	01/2018	31/01/18	02/01 a 31/01/18	89	915.256,50	06/03/18	20180B00448 20180B00449	13/03/18
Castanhal	Rodo-plan	02/2018	05/03/18	02/02 a 05/03/18	99	1.056.455,75	21/05/18	20180B00984 20180B00986	23/05/18
Santa Izabel do Pará	Rodo-plan	02/2018	05/03/18	02/02 a 05/03/18	100	939.811,39	21/05/18	20180B00985 20180B00987	23/05/18
Santa Izabel do Pará ²	Rodo-plan	03/2018	06/04/18	06/03 a 06/04/18	102	1.117.253,14	04/06/18	20180B01115 20180B01116	11/06/18
Castanhal ²	Rodo-plan	03/2018	06/04/18	06/03 a 06/04/18	103	1.274.193,79	04/06/18	20180B01117 20180B01118	11/06/18
Maracanã	Rodo-plan	02/2018	05/03/18	02/02 a 05/03/18	101	72.639,40	21/05/18	20180B01141 20180B01142	12/06/18
São João da Ponta	Rodo-plan	01/2018	30/04/18	01/04 a 30/04/18	107	1.187.129,24	12/06/18	20180B01172 20180B01173	14/06/18
Muni- cípio	Empresa	Boletim Medição		Período de Medição	Nota fiscal			Ordem Bancária	
		Nº	Data		Nº	Valor	Data	Nº	Data
Vigia ³	Rodo-plan	02/2018	30/04/18	01/05 a 31/05/18	108	534.250,00	14/06/18	20180B01275 20180B01276	25/06/18
Colares	Rodo-plan	01/2018	30/04/18	01/04 a 30/04/18	109	495.050,00	14/06/18	20180B01277 20180B01278	25/06/18
Santa Izabel do Pará ²	Rodo-plan	01/2018	25/07/18	03/07 a 25/07/18	115	707.230,96	24/07/18	20180B01600 20180B01610	26/07/18
Terra Alta ²	Rodo-plan	01/2018	30/06/18	01/05 a 31/05/18	116	393.997,08	24/07/18	20180B01603 20180B01604	26/07/18
Santa Maria do Pará ²	Rodo-plan	01/2018	31/05/18	01/05 a 31/05/18	117	1.243.783,46	24/07/18	20180B01598 20180B01599	26/07/18
Vigia ³	Rodo-plan	02/2018	30/04/18	01/05 a 31/05/18	118	534.250,00	24/07/18	20180B01601 20180B01602	26/07/18

Colares	Rodo-plan	02/2018	31/05/18	01/05 a 31/05/18	119	495.050,00	24/07/18	20180B01607 20180B01608	26/07/18
São João da Ponta	Rodo-plan	02/2018	31/05/18	01/05 a 31/05/18	120	812.629,92	24/07/18	20180B01605 20180B01606	26/07/18
Inhangapi	Rodo-plan	02/2018	31/07/18	01/07 a 31/07/18	130	903.804,03	30/08/18	20180B01605 20180B01606	31/08/18
Vigia	M.N.S. ⁴	02/2018	31/07/18	01/07 a 31/07/18	276	1.108.912,60	30/08/18	20180B02092	05/09/18
Colares	M.N.S. ⁴	02/2018	31/07/18	01/07 a 31/07/18	277	348.250,00	30/08/18	20180B02093	05/09/18
Vigia	M.N.S. ⁴	01/2018	30/06/18	01/06 a 30/06/18	270	622.742,08	30/08/18	20180B02096	05/09/18
Colares	M.N.S. ⁴	01/2018	30/06/18	01/06 a 30/06/18	272	351.449,36	30/08/18	20180B02097	05/09/18
Inhangapi	M.N.S. ⁴	01/2018	30/06/18	01/06 a 30/06/18	267	388.301,32	30/08/18	20180B02098	05/09/18
São João da Ponta	M.N.S. ⁴	01/2018	30/06/18	01/06 a 30/06/18	269	278.297,04	30/08/18	20180B02099	05/09/18
Maracanã	M.N.S. ⁴	01/2018	30/06/18	01/06 a 30/06/18	278	894.800,00	05/09/18	20180B02103	05/09/18
Inhangapi ⁵	Rodo-plan	01/2018	31/08/18	01/08 a 31/08/18	154	207.978,20	31/10/18	20180B02729 20180B02730	01/11/18
Maracanã ⁵	M.N.S. ⁴	05/2018	31/10/18	01/10 a 31/10/18	315	300.000,00	27/11/18	20180B03048	28/11/18

Legenda:

(1) Substituição parcial do contrato com a empresa Leal Jr, com anuência da SEDOP

(2) Medições que alcançaram 100% de execução da obra naquele município

(3) Apresentaram o mesmo boletim de medição para as duas medições.

(4) Sub-empitada parcial do contrato com a empresa M.N.S Ribeiro Jr., sem anuência da SEDOP

(5) Medição referente a outro contrato – 045/2018

Destaque em vermelho para Data de Boletim de Medição = pagamentos efetuados sem cobertura contratual

Destaque em vermelho para Número da OB = Pagamentos efetuados sem retenção e recolhimento do INSS

Destaque em verde para Número da OB = Pagamentos em inconformidade com as notas fiscais referentes

Destaque em vermelho para Período de Medição= Data do boletim é anterior ao Período de Medição

Destaque em vermelho para Número do Boletim de Medição= Boletim apresentado pertence a outra medição

Obs: vide tabela anexa a este trabalho para consulta ao índice contendo a numeração das páginas do processo para cada medição e seus documentos.

Sobre as medições acima tabeladas têm-se as seguintes constatações:

PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS ANTES DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.

As datas dos boletins de medição, assim como os períodos de medição para os Municípios abaixo destacados na Tabela II, são anteriores a vigência do Contrato nº 056/2016. A assinatura do Contrato se deu em 15/09/2016 e as datas dos boletins de medição destacadas ocorreram em junho, julho, agosto e setembro do ano de 2016.

TABELA II – OBRAS ANTERIORES A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 056/2016

Muni- cípio	Empresa	Boletim Medição		Período de Medição	Nota fiscal			Ordem Bancária	
		Nº	Data		Nº	Valor	Data	Nº	Data
S.Caetano de Odivelas	Rodo-plan	01/2016	16/06/16	16/05 a 16/06/16	61	649.384,00	19/09/16	20160B01895	20/09/16
Vigia	Rodo-plan	01/2016	16/06/16	16/05 a 16/06/16	63	220.792,00	19/09/16	20160B01896	20/09/16
S.Caetano de Odivelas	Rodo-plan	02/2016	18/07/16	17/06 a 18/07/16	71	348.360,27	27/12/16	20160B02744 20160B02786	29/12/16
Vigia	Rodo-plan	02/2016	18/07/16	17/06 a 18/07/16	72	443.630,87	27/12/16	20160B02737 20160B02788	29/12/16
S.Caetano de Odivelas	Rodo-plan	03/2016	17/08/16	19/07 a 17/08/16	79	812.793,53	11/10/17	20170B02086 20170B02087	17/10/17
S.Caetano de Odivelas ²	Rodo-plan	04/2016	16/09/16	18/08 a 16/09/16	80	475.809,00	24/10/17	20170B02204 20170B02205	26/10/17
Vigia ²	Rodo-plan	03/2016	17/08/16	19/07 a 17/08/16	82	1.249.337,13	12/12/17	20170B02616 20170B02617	14/12/17
São Miguel do Guamá ²	Rodo-plan	01/2016	17/08/16	19/07 a 17/08/16	83	451.459,28	14/12/17	20170B02659 20170B02660	15/12/17

O contrato só produz efeitos após sua assinatura, portanto, estas obras não poderiam ter sido cobertas pelo referido contrato já que foram executadas