SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONVÊNIO

Nº. do Convênio: 120/2022 Processo nº 2022/483422
Nº. do Termo: 1º Data de Assinatura: 15/06/2023
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio nº 120/2022 é decorrente da solicitação da Prefeitura Municipal de Novo Progresso através do Ofício nº 200/2023 – GPM/NP datado em 02 de Junho de 2023 (seq. 104), em virtude de que a obra ainda está em andamento e encontra-se com o percentual de 8,27% de execução, conforme atesta o Relatório de Vistoria Técnica Setran (seq. 101), entretanto houve um leve atraso na realização dos serviços, o qual é decorrente das fortes chuvas que têm se intensificado na região sendo necessária a prorrogação a fim de que tenha tempo hábil para a conclusão do objeto. A prorrogação de prazo encontra fundamento na Lei nº. 8.666/93, bem como na Cláusula Quinta, 5.1, alínea ”h” e “j” passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento.
Prazo: 120 (cento e vinte) dias Inic. de Vig.: 22/06/2023 T. Vig.: 20/10/2023.
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO - CNPJ n° 10.221.786/0001-20.
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA – SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 954249

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONVÊNIO

Nº. do Convênio: 128/2022 Processo nº 2022/193190
Nº. do Termo: 1º Data de Assinatura: 16/06/2023
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio nº 128/2022 é decorrente da solicitação feita pela Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia através do Ofício Gabinete nº 121/2023 - Santana do Araguaia (seq. 133), A prorrogação de prazo encontra fundamento na Lei nº. 8.666/93, bem como na Cláusula Quinta, item 5.1, alínea “j”, passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento.
Prazo: 120 (cento e vinte) dias Inic. de Vig.: 28/06/2023 T. Vig.: 25/10/2023.
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA - CNPJ n° 05.832.977/0001-99.
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA – SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 954254

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONVÊNIO

Nº. do Convênio: 059/2022 Processo nº 2022/273968
Nº. do Termo: 3º Data de Assinatura: 14/06/2023
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio nº 059/2022 é decorrente da solicitação feita pela Prefeitura Municipal de Benevides através do Ofício nº 776/2023 – GP datado em 22 de Maio de 2023 (seq. 01, processo 2023/591383), em virtude da nova empresa ter recebido a ordem de serviço em 29/03/2023, por ter havido a necessidade de uma nova licitação. Contudo, as obras estão em plena evolução, com o percentual de 14,90% de execução conforme atesta o Relatório de Vistoria Técnica Setran (seq. 109). Sendo necessário o prazo proposto para cumprimento do Plano de Trabalho. A prorrogação de prazo encontra fundamento na Lei nº. 8.666/93, bem como na Cláusula Quinta, item 5.1, alínea “j”, passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento.
Prazo: 120 (cento e vinte) dias Inic. de Vig.: 24/06/2023 T. Vig.: 21/10/2023
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES - CNPJ nº 05.058.466/0001-61
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA – SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 954264

OUTRAS MATÉRIAS

RESULTADO DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E CONVOCAÇÃO DAS EMPRESAS

Modalidade: Concorrência.
Número: n.º 024/2023.
A Secretaria de Estado de Transportes – SETRAN, através da Comissão Permanente de Licitação torna público o resultado do julgamento dos Documentos de Habilitação. As empresas AMETA ENGENHARIA LTDA e CFA CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA foram consideradas HABILITADAS, e as empresas CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO & TRANSPORTE LTDA, G. R. FROTA LTDA e LACA ENGENHARIA LTDA foram consideradas INABILITADAS. A partir da data desta publicação, abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de Recursos. Cópia da ata de julgamento da Documentação de Habilitação, encontra-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação da SETRAN, na Av. Almirante Barroso, nº 3639, 1º andar – Souza – Belém/Pa.
Não havendo recurso, as empresas habilitadas ficam desde já convocadas para a data de 03/07/2023, às 10h00min, para abertura e julgamento das propostas de preços relativas à Concorrência n°024/2023.
Belém, 22 de junho de 2023.
VICTOR ROCHA DE SOUZA
Presidente da C.P.L - SETRAN

Protocolo: 954242

RESULTADO PARCIAL DE LICITAÇÃO

Modalidade: Concorrência.
Número: n.º 019/2023.
A Secretaria de Estado de Transportes – SETRAN, através da Comissão Permanente de Licitação torna público o resultado parcial da Concorrência Pública nº 018/2023 – SETRAN.
1ª Classificada: CONSTRUAMEC CONSTRUO AGRICULTURA MECANIZADA S/A.
Valor: R$ 36.965.188,02
A partir da data desta publicação, abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de Recursos. Cópia da ata de julgamento da Documentação encontra-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação da SETRAN, na Av. Almirante Barroso, nº 3639, 1º andar – Souza – Belém/Pa.
Belém, 22 de junho de 2023.
VICTOR ROCHA DE SOUZA
Presidente da C.P.L - SETRAN

Protocolo: 954244

OUTRAS MATERIAS

RESULTADO DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E CONVOCAÇÃO DAS EMPRESAS

Modalidade: Concorrência.
Número: n.º 005/2023.
A Secretaria de Estado de Transportes – SETRAN, através da Comissão Permanente de Licitação torna público o resultado do julgamento dos Documentos de Habilitação. As empresas CONCRETA ENGENHARIA LTDA. e RODOPLAN SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA. foram consideradas HABILITADAS, e as empresas CONSTRUTORA PROJETTA LTDA - EPP, D FÁTIMA CONSTRUTORA LTDA, ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA, FENIX LOGÍSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI, foram consideradas INABILITADAS. A partir da data desta publicação, abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de Recursos. Cópia da ata de julgamento da Documentação de Habilitação, encontra-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação da SETRAN, na Av. Almirante Barroso, nº 3639, 1º andar – Souza – Belém/Pa.
Não havendo recurso, as empresas habilitadas ficam desde já convocadas para a data de 03/07/2023, às 14h00min, para abertura e julgamento das propostas de preços relativas à Concorrência n°005/2023.
Belém, 22 de junho de 2023.
VICTOR ROCHA DE SOUZA
Presidente da C.P.L - SETRAN

RESULTADO PARCIAL DE LICITAÇÃO

Modalidade: Concorrência.
Número: n.º 010/2023.
A Secretaria de Estado de Transportes – SETRAN, através da Comissão Permanente de Licitação torna público o resultado parcial da Concorrência Pública nº 015/2023 – SETRAN.
1ª Classificada: LIDER ENGENHARIA EIRELI.
Valor: R$ 17.949.540,92
A partir da data desta publicação, abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de Recursos. Cópia da ata de julgamento da Documentação encontra-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação da SETRAN, na Av. Almirante Barroso, nº 3639, 1º andar – Souza – Belém/Pa.
Belém, 22 de junho de 2023.
VICTOR ROCHA DE SOUZA
Presidente da C.P.L - SETRAN

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. NOTIFICAÇÃO
PROCESSO Nº 2021/1276937
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022
EDITAL DE CONCESSÃO Nº 001/2023

OBJETO: CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAÇÃO, CONSERVAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS, AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE, GESTÃO DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA E MANUTENÇÃO DO NÍVEL DE SERVIÇO DE TRECHOS DE RODOVIAS NO ESTADO DO PARÁ: PA 150, Trecho: Morada Nova – Goianésia do Pará - Entr. PA 475/256 com extensão 333,00 km; PA 475, Trecho: Entr PA 150/256 – Entr. PA 252 com extensão 41,60 km; PA 252,